

ELŐTERJESZTÉS

fűtőkorszerűsítés ügyében megkötött szerződés teljesítési határidejének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő- testülete a 115/2014. (IV.24.) öh sz. határozatában határozta el azt, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda fűtőkorszerűsítése érdekében szükséges beszerzési eljárást megindítja a jogszabályokban és a szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A fűtőkorszerűsítés elvégzésének érdekében koncessziós eljárás keretében lefolytatott beszerzési eljárásban az eljárás nyertesével a TER-TRIO Hőszolgáltató Kft-vel 2014. május 29-én szolgáltatási szerződést kötöttünk. Ennek alapján a Polgármesteri Hivatal épületében a fűtőkorszerűsítés határidőre elkészült, azonban az Óvoda esetében a villamos-energia szolgáltató a szerződésben rögzített 2014. augusztus 31.-i határidőig a korszerűsítéshez szükséges csatlakozási pontot nem tudta biztosítani, ezért a korszerűsítést a szolgáltató teljes körűen nem tudta elvégezni. A talajszondák elhelyezése és a berendezések beszerzése megtörtént, azonban azok beüzemelése a megfelelő áramkapacitás hiányában megghiúsult. Szükségessé vált a kivitelezés határidejének 2015. szeptember 30. napjára történő módosítása (szerződés 15.3. c.) pontja).

Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Óvoda fűtőkorszerűsítésének megvalósítása érdekében a TER TRIO Hőszolgáltató Kft-vel 2014. május 29. napján kötött szerződés 15.3. c. pontját és egyben a kivitelezési munkálatok teljesítési határidejét és a szolgáltatás nyújtásának időpontját 2015. szeptember 30. napjára módosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés módosításával kapcsolatos összes intézkedés megtételére.

Határidő: 2015. 05. 30.

Felelős: Antal Szabolcs Polgármester

Hajdúsámson, 2015. április 22.



Antal Szabolcs
Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette	Marton Irén	<i>Illol</i>
Városfejlesztési és műszaki irodavezető	Hamza Gábor <i>le.</i>	<i>le. ifj.</i>
Pénzügyi- Gazdasági irodavezető <i>h</i>	Varga Sándorné	<i>Bujdos</i>
Jogi- Szervezési irodavezető	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző	Bagolyiné Szűcs Mariann	<i>S. Bagoly</i>

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

fűtőkorszerűsítés ügyében megkötött szerződés teljesítési határidejének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő- testülete a 115/2014. (IV.24.) öh sz. határozatában határozta el azt, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda fűtőkorszerűsítése érdekében szükséges beszerzési eljárást megindítja a jogszabályokban és a szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A fűtőkorszerűsítés elvégzésének érdekében koncessziós eljárás keretében lefolytatott beszerzési eljárásban az eljárás nyertesével a TER-TRIO Hőszolgáltató Kft-vel 2014. május 29-én szolgáltatási szerződést kötöttünk. Ennek alapján a Polgármesteri Hivatal épületében a fűtőkorszerűsítés határidőre elkészült, azonban az Óvoda esetében a villamos-energia szolgáltató a szerződésben rögzített 2014. augusztus 31.-i határidőig a korszerűsítéshez szükséges csatlakozási pontot nem tudta biztosítani, ezért a korszerűsítést a szolgáltató teljes körűen nem tudta elvégezni. A talajszondák elhelyezése és a berendezések beszerzése megtörtént, azonban azok beüzemelése a megfelelő áramkapacitás hiányában megghiúsult. Szükségessé vált a kivitelezés határidejének 2015. szeptember 30. napjára történő módosítása (szerződés 15.3. c.) pontja).

Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Óvoda fűtőkorszerűsítésének megvalósítása érdekében a TER TRIO Hőszolgáltató Kft-vel 2014. május 29. napján kötött szerződés 15.3. c. pontját és egyben a kivitelezési munkálatok teljesítési határidejét és a szolgáltatás nyújtásának időpontját 2015. szeptember 30. napjára módosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés módosításával kapcsolatos összes intézkedés megtételére.

Határidő: 2015. 05. 30.

Felelős: Antal Szabolcs Polgármester

Hajdúsámson, 2015. április 22.



Antal Szabolcs
Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette	Marton Irén	
Városfejlesztési és műszaki irodavezető	Hamza Gábor	<i>Hamza Gábor</i>
Pénzügyi- Gazdasági irodavezető	Varga Sándorné	<i>Varga Sándorné</i>
Jogi- Szervezési irodavezető	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző	Bagolyne Szűcs Mariann	<i>B. Szűcs Mariann</i>